



Obra
RUA 4 DE SETEMBRO - E12 ATÉ E23+6,741M (RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO)

Bancos
SINAPI - 02/2022 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 01/2022 - Rio Grande do Sul
SICRO2 - 11/2016 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
22,56%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 9.311,55	40,00% 3.724,62	30,00% 2.793,47	30,00% 2.793,47
2	MOVIMENTOS DE TERRA - TERRAPLANAGEM	100,00% 22.587,93	50,00% 11.293,97	50,00% 11.293,97	
3	DRENAGEM PLUVIAL	100,00% 73.645,33	50,00% 36.822,67	50,00% 36.822,67	
4	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO	100,00% 176.114,56		50,00% 88.057,28	50,00% 88.057,28
5	SINALIZAÇÃO	100,00% 6.168,17		50,00% 3.084,09	50,00% 3.084,09
6	CALÇADA DE PASSEIO	100,00% 27.516,03		50,00% 13.758,02	50,00% 13.758,02
Porcentagem			16,44%	49,41%	34,15%
Custo			51.841,25	155.809,48	107.692,85
Porcentagem Acumulada			16,44%	65,85%	100,0%
Custo Acumulado			51.841,25	207.650,72	315.343,57

SAMIR MARCOS BATTISTI
Engenheiro Civil - CREA/RS 104081

MUNICÍPIO DE MARQUES DE SOUZA
Contratante