

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL DO ITEM	30 DIAS		60 DIAS		TOTAL
			%	R\$	%	R\$	
1,0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 9.535,85	100%	R\$ 9.535,85	0%	R\$ -	R\$ 9.535,85
2,0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	R\$ 43.014,18	100%	R\$ 43.014,18	0%	R\$ -	R\$ 43.014,18
3,0	ALVENARIA	R\$ 11.667,10	100%	R\$ 11.667,10	0%	R\$ -	R\$ 11.667,10
4,0	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 5.386,35	100%	R\$ 5.386,35	0%	R\$ -	R\$ 5.386,35
5,0	ESQUADRIAS, FERRAGENS, SOLEIRAS E PEITORIS	R\$ 9.667,13	0%	R\$ -	100%	R\$ 9.667,13	R\$ 9.667,13
6,0	REVESTIMENTOS	R\$ 16.220,70	0%	R\$ -	100%	R\$ 16.220,70	R\$ 16.220,70
7,0	PINTURA	R\$ 2.266,75	0%	R\$ -	100%	R\$ 2.266,75	R\$ 2.266,75
8,0	PISO	R\$ 5.034,01	20%	R\$ 1.006,80	80%	R\$ 4.027,21	R\$ 5.034,01
9,0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 17.822,10	50%	R\$ 8.911,05	50%	R\$ 8.911,05	R\$ 17.822,10
10,0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 1.781,30	20%	R\$ 356,26	80%	R\$ 1.425,04	R\$ 1.781,30
11,0	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 997,00	0%	R\$ -	100%	R\$ 997,00	R\$ 997,00
<b>TOTAL PARCIAL</b>			<b>64,73%</b>	<b>R\$ 79.877,59</b>	<b>35,27%</b>	<b>R\$ 43.514,88</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 123.392,47</b>	<b>64,73%</b>	<b>R\$ 79.877,59</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 123.392,47</b>	<b>R\$ 123.392,47</b>