



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
				PAVIMENTAÇÃO RUA GETÚLIO VARGAS				
PROponente / Tomador		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
MUNICÍPIO DE MARQUES DE SOUZA		MARQUES DE SOUZA/RS	RUA GETÚLIO VARGAS					
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
ago-23	Não	Porto Alegre / RS		23,40%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	602.526,82	Parcela (%)	5,16%	15,56%	11,52%	23,40%	23,40%	20,96%		
			Parcela (R\$)	31.092,75	93.769,90	69.428,14	140.968,68	140.968,68	126.298,67		
			Acumulado (%)	5,16%	20,72%	32,25%	55,64%	79,04%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	31.092,75	124.862,65	194.290,79	335.259,47	476.228,15	602.526,82		
1.	SERVIÇOS INICIAIS	33.754,88	Parcela (%)	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			
			Acumulado (%)	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	6.750,98	13.501,95	20.252,93	27.003,90	33.754,88			
2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	48.683,53	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	24.341,77	48.683,53						
3.	MICRODRENAGEM PLUVIAL	125.354,33	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	62.677,17	125.354,33					
4.	PAVIMENTAÇÃO	268.435,41	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	134.217,71	268.435,41			
5.	SINALIZAÇÃO	17.211,73	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.211,73		
6.	PASSEIO	102.740,24	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.740,24		
7.	SERVIÇOS FINAIS	6.346,70	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.346,70		

Local _____
09 de outubro de 2023
Data _____

Nome: SAMIR MARCOS BATTISTI
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU 104081
ART/RRT: 12810570