

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE MARQUES DE SOUZA			MUNICÍPIO / UF MARQUES DE SOUZA/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA GETÚLIO VARGAS	OBJETO PAVIMENTAÇÃO RUA GETÚLIO VARGAS	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ ..12/8105-70	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA		

Serviços: Todos

Modo de Exibição: Eventos

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 602.526,82

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
1	Evento	Administração Local	R\$	24.876,84
1	1.0.2.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA/MÊS	UNIDADE	6,00
2	Evento	SERVIÇOS INICIAIS	R\$	8.878,04
2	1.0.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	6,00
2	1.0.3.	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	T.KM	2.550,00
2	1.0.4.	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA LOCAÇÃO DE OBRA, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS E ACOMPANHAMENTO	M²	2.255,68
3	Evento	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$	48.683,53
3	2.0.1.	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	910,00
3	2.0.2.	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020	M3	466,16
3	2.0.3.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	76,08
3	2.0.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	9.750,60
4	Evento	MICRODRENAGEM PLUVIAL	R\$	125.354,33
4	3.1.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	394,50
4	3.1.2.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023	M3	314,03
4	3.1.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	603,53

ETAPA1	ETAPA2	ETAPA3			
1	2	3	4	5	6
191.208,18	276.727,69	134.590,95	-	-	-
8.292,28	8.292,28	8.292,28	-	-	-
2,00	2,00	2,00	-	-	-
8.878,04	-	-	-	-	-
6,00	-	-	-	-	-
2.550,00	-	-	-	-	-
2.255,68	-	-	-	-	-
48.683,53	-	-	-	-	-
910,00	-	-	-	-	-
466,16	-	-	-	-	-
76,08	-	-	-	-	-
9.750,60	-	-	-	-	-
125.354,33	-	-	-	-	-
394,50	-	-	-	-	-
314,03	-	-	-	-	-
603,53	-	-	-	-	-

Serviços: Todos

Modo de Exibição: Eventos

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 602.526,82

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
4	3.2.1.	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	50,00
4	3.2.2.	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	213,00
4	3.3.1.	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	M	25,00
4	3.3.2.	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	M	25,00
4	3.3.3.	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM	M	213,00
4	3.3.4.	(83665) - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT - 14	M²	556,38
4	3.3.5.	CAIXA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPAS DE CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES INTERNAS 0,80x0,80x1,50, COM BOCA DE LOBO	UNIDADE	11,00
4	3.3.6.	CAIXA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPAS DE CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES INTERNAS 0,80x0,80x1,50	UNIDADE	4,00
5	Evento	ESTRUTURA PARA O PAVIMENTO	R\$	153.486,85
5	4.1.1.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	294,00
5	4.1.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BRITA DE TRAVAMENTO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE	M³	88,20
5	4.1.3.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	210,00
5	4.1.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	19.239,75
5	4.1.5.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	306,00
6	Evento	REVESTIMENTO ASFÁLTICO	R\$	114.948,56

ETAPA 1	ETAPA 2	ETAPA 3			
1	2	3	4	5	6
191.208,18	276.727,69	134.590,95	-	-	-
50,00	-	-	-	-	-
213,00	-	-	-	-	-
25,00	-	-	-	-	-
25,00	-	-	-	-	-
213,00	-	-	-	-	-
556,38	-	-	-	-	-
11,00	-	-	-	-	-
4,00	-	-	-	-	-
-	153.486,85	-	-	-	-
-	294,00	-	-	-	-
-	88,20	-	-	-	-
-	210,00	-	-	-	-
-	19.239,75	-	-	-	-
-	306,00	-	-	-	-
-	114.948,56	-	-	-	-

Serviços: Todos

Modo de Exibição: Eventos

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 602.526,82

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
6	4.2.1.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 (ANP AGO/2023)	M²	1.643,68
6	4.2.2.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C (ANP AGO/2023)	M²	1.643,68
6	4.2.3.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE (ANP AGO/2023)	M³	65,75
6	4.2.4.	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	167,98
6	4.2.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M³.KM	1,52
7	Evento	SINALIZAÇÃO	R\$	17.211,73
7	5.0.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.643,68
7	5.0.2.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	44,00
7	5.0.3.	Placa de regulamentação em fibra, D = 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	4,00
7	5.0.4.	Placa de advertência em fibra, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	5,00
7	5.0.5.	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,80 m - fornecimento e implantação	un	9,00
7	5.0.6.	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	289,35
8	Evento	PASSEIO	R\$	102.740,24
8	6.0.1.	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA	M³	61,20
8	6.0.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.142,00
8	6.0.3.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	612,00
8	6.0.4.	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	M²	81,05
9	Evento	SERVIÇOS FINAIS	R\$	6.346,70
9	7.0.1.	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	902,27
9	7.0.2.	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	T.KM	2.550,00

ETAPA 1	ETAPA 2	ETAPA 3			
1	2	3	4	5	6
191.208,18	276.727,69	134.590,95	-	-	-
-	1.643,68	-	-	-	-
-	1.643,68	-	-	-	-
-	65,75	-	-	-	-
-	167,98	-	-	-	-
-	1,52	-	-	-	-
-	-	17.211,73	-	-	-
-	-	1.643,68	-	-	-
-	-	44,00	-	-	-
-	-	4,00	-	-	-
-	-	5,00	-	-	-
-	-	9,00	-	-	-
-	-	289,35	-	-	-
-	-	102.740,24	-	-	-
-	-	61,20	-	-	-
-	-	2.142,00	-	-	-
-	-	612,00	-	-	-
-	-	81,05	-	-	-
-	-	6.346,70	-	-	-
-	-	902,27	-	-	-
-	-	2.550,00	-	-	-

MARQUES DE SOUZA/RS, 09 de outubro de 2023

Local e Data

Responsável Técnico: SAMIR MARCOS BATTISTI

Serviços: Todos ▼

Modo de Exibição: Eventos ▼

Valor de Investimento: R\$ 602.526,82

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
--------	----------	--	-------	-------

Frente de Obra:

ETAPA 1	ETAPA 2	ETAPA 3			
191.208,18	276.727,69	134.590,95	-	-	-
1	2	3	4	5	6

CREA / CAU: CREA/RS 104081