

SMB EIRELI ME
CNPJ: 05.978.189/0001-05

Obra
PAVIMENTAÇÃO AV. BELA VISTA, DISTRITO DE BELA VISTA DO FÃO, MARQUES DE
SOUZA/RS_atualizado2

Bancos
SINAPI - 03/2022 - Rio
Grande do Sul
SICRO3 - 01/2022 - Rio
Grande do Sul
SICRO2 - 11/2016 - Rio
Grande do Sul

B.D.I.
24,03%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 33.011,13	100,00% 33.011,13			
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00% 47.788,93	100,00% 47.788,93			
3	MICRODRENAGEM PLUVIAL	100,00% 89.146,50		100,00% 89.146,50		
4	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 1.420.802,10		25,00% 355.200,53	75,00% 1.065.601,58	
5	SINALIZAÇÃO	100,00% 8.940,30				100,00% 8.940,30
6	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 15.298,35				100,00% 15.298,35
Porcentagem			5,0%	27,51%	65,98%	1,5%
Custo			80.800,06	444.347,03	1.065.601,58	24.238,65
Porcentagem Acumulado			5,0%	32,52%	98,5%	100,0%
Custo Acumulado			80.800,06	525.147,08	1.590.748,66	1.614.987,31

SAMIR MARCOS BATTISTI
Engenheiro Civil - CREA/RS 104081

MUNICÍPIO DE MARQUES DE SOUZA
Contratante