

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE MARQUES DE SOUZA			MUNICÍPIO / UF MARQUES DE SOUZA/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA 4 DE SETEMBRO	OBJETO	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF			INÍCIO DA OBRA
		..11/8462-17				

Serviços: Todos

Modo de Exibição: Eventos

Frente de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 325.489,52

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
1	Evento	Administração Local	R\$	9.311,58
1	1.1.0.2.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA/MÊS	UN	3,00
2	Evento	SERVIÇOS INICIAIS	R\$	5.123,04
2	1.1.0.1.	PLACA DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO	M²	4,50
2	1.1.0.3.	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	T.KM	1.940,60
3	Evento	TERRAPLANAGEM	R\$	26.705,86
3	1.2.1.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	578,46
3	1.2.1.2.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	723,08
3	1.2.1.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	361,54
3	1.2.2.1.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	137,12
3	1.2.2.2.	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	137,12
3	1.2.2.3.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	150,83
3	1.2.2.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.206,64
4	Evento	DRENAGEM PLUVIAL	R\$	66.623,45
4	1.3.0.1.	Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros	m	118,00

TRECHO 01: E0 - E6	TRECHO 02: E6 - E12				
1	2	3	4	5	6
160.933,96	164.555,56	-	-	-	-
4.655,79	4.655,79	-	-	-	-
1,50	1,50	-	-	-	-
5.123,04	-	-	-	-	-
4,50	-	-	-	-	-
1.940,60	-	-	-	-	-
13.352,98	13.352,88	-	-	-	-
289,23	289,23	-	-	-	-
361,54	361,54	-	-	-	-
180,77	180,77	-	-	-	-
68,56	68,56	-	-	-	-
68,56	68,56	-	-	-	-
75,42	75,41	-	-	-	-
603,32	603,32	-	-	-	-
31.040,23	35.583,22	-	-	-	-
118,00	-	-	-	-	-

Serviços: Todos

Modo de Exibição: Eventos

Frente de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 325.489,52

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
4	1.3.0.2.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	351,06
4	1.3.0.3.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	282,07
4	1.3.0.4.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	86,24
4	1.3.0.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	43,12
4	1.3.0.6.	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DN 400MM	M	201,00
4	1.3.0.7.	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM	M	10,00
4	1.3.0.8.	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	M	153,00
4	1.3.0.9.	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	M	48,00
4	1.3.0.10.	CAIXA COLETORA EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,7X0,25 M PARA REDE DE DRENAGEM PLUVIAL, COM GRELHA	UN	10,00
4	1.3.0.11.	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10 CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES INTERNAS 80x80x150	UN	16,00
4	1.3.0.12.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA BIDIM RT-14	M²	86,83
5	Evento	ESTRUTURA DO PAVIMENTO	R\$	50.169,55
5	1.4.1.1.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	99,60
5	1.4.1.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BRITA DE TRAVAMENTO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE	M³	14,40
5	1.4.1.3.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	193,04
5	1.4.1.4.	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M³.Km	12.816,94
6	Evento	PAVIMENTAÇÃO	R\$	128.812,98

TRECHO 01: E0 - E6	TRECHO 02: E6 - E12				
1	2	3	4	5	6
160.933,96	164.555,56	-	-	-	-
175,53	175,53	-	-	-	-
141,04	141,03	-	-	-	-
43,12	43,12	-	-	-	-
21,56	21,56	-	-	-	-
101,00	100,00	-	-	-	-
4,00	6,00	-	-	-	-
77,00	76,00	-	-	-	-
24,00	24,00	-	-	-	-
4,00	6,00	-	-	-	-
6,00	10,00	-	-	-	-
43,42	43,41	-	-	-	-
25.084,78	25.084,78	-	-	-	-
49,80	49,80	-	-	-	-
7,20	7,20	-	-	-	-
96,52	96,52	-	-	-	-
6.408,47	6.408,47	-	-	-	-
64.406,94	64.406,04	-	-	-	-

Serviços: Todos

Modo de Exibição: Eventos

Frente de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 325.489,52

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
6	1.4.2.1.	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	1.286,95
6	1.4.2.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	210,00
7	Evento	SINALIZAÇÃO	R\$	6.388,67
7	1.5.0.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.286,95
7	1.5.0.2.	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	210,00
7	1.5.0.3.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	57,00
7	1.5.0.4.	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	12,00
7	1.5.0.5.	Forn. e implantação placa sinaliz. semi-refletiva	m²	2,16
7	1.5.0.6.	Confecção de suporte e travessa para placa de sinalização	und	6,00
8	Evento	CALÇADA DE PASSEIO	R\$	32.354,39
8	1.6.0.1.	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA	M³	14,75
8	1.6.0.2.	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M³.Km	589,93
8	1.6.0.3.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	20,89
8	1.6.0.4.	PISO PODOTÁTIL EM PLACAS DE CONCRETO 25 X 25 X 2,5 CM, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	M	197,00
8	1.6.0.5.	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	T.Km	1.940,60

TRECHO 01: E0 - E6	TRECHO 02: E6 - E12				
160.933,96	164.555,56	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6
643,48	643,47	-	-	-	-
105,00	105,00	-	-	-	-
2.741,16	3.647,51	-	-	-	-
643,48	643,47	-	-	-	-
105,00	105,00	-	-	-	-
19,00	38,00	-	-	-	-
6,00	6,00	-	-	-	-
0,72	1,44	-	-	-	-
2,00	4,00	-	-	-	-
14.529,05	17.825,34	-	-	-	-
7,38	7,37	-	-	-	-
294,97	294,96	-	-	-	-
10,45	10,44	-	-	-	-
99,00	98,00	-	-	-	-
-	1.940,60	-	-	-	-

MARQUES DE SOUZA/RS, 18 de maio de 2022

Local e Data

Responsável Técnico: SAMIR MARCOS BATTISTI

CREA / CAU: RS 104081