



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos  
Detalhamento de Eventos

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICOMV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE MARQUES DE SOUZA						
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	MUNICÍPIO / UF MARQUES DE SOUZARS	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA ARNO BECKER	OBJETO PAVIMENTAÇÃO RUA ARNO BECKER	INÍCIO DA OBRA
		11/4501-34				

Serviços: Todos

Modo de Exibição: Eventos

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$381.454,88

Evento	Item Orc	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Total por Frete (R\$): Qtd.	1	2	3	4	5	6
1	Evento	Administração Local	R\$	6.307,49						
	1.0.2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN	1,00						
2	Evento	SERVIÇOS INICIAIS	R\$	5.076,86						
	1.0.1	PLACA DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO	M²	4,50						
	1.0.3	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	T.KM	1.800,00						
3	Evento	MOVIMENTOS DE TERRA	R\$	20.379,54						
	2.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	616,71						
	2.1.2	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARRE GADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ /128HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	614,80						
	2.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³. EM VIA URBANA PAVIMENTADA. DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.766,80						
	2.2.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRÇO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO. ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	M3	124,87						
	Evento	DRENAGEM PLUVIAL	R\$	65.479,99						
	3.0.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	394,50						
	3.0.2	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	329,87						

TRECHO 01 - ENTRE AS ESTACAS 01 E 08	TRECHO 02 - ENTRE AS ESTACAS 09 E 16+2.529M					
1	2	3	4	5	6	
181.907,60	199.547,28	-	-	-	-	-

Serviços: Todos  
 Modo de Exibição: Eventos

Fonte de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 381.454,88  
 Título dos Eventos / Descrição Serviço

Evento	Item Orig	Unid.	Qtde.	Total por Frente (R\$):
				181.907,60
				199.547,28
				-
				-
				-
				-

Evento	Item Orig	Unid.	Qtde.	Total por Frente (R\$):
4	3.0.3	M3	80,79	29,46
4	3.0.4	M3XKM	363,55	51,33
4	3.0.5	M	248,00	132,56
4	3.0.6	M	9,00	84,00
4	3.0.7	M	214,00	4,00
4	3.0.8	M	34,00	73,00
4	3.0.9	UN	9,00	11,00
4	3.0.10	UN	6,00	4,00
4	3.0.11	M²	107,14	2,00
5	Evento	R\$	232.975,89	36,29
5	4.1.1	M3	215,80	113.507,74
5	4.1.2	M²	19,50	106,24
5	4.1.3	M3	249,57	9,60
5	4.1.4	M².Km	15.761,46	120,00
5	4.2.1	M2	1.663,80	7.671,62
5	4.2.2	M	294,00	800,00
6	Evento	R\$	6.643,22	3.253,29
6	5.0.1	M2	1.663,80	863,80



Modo de Exibição: Eventos

Valor de Investimento: R\$ 381.454,88

Valor de Investimento: R\$ 381.454,88

Evento	Item Org	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtd.	Total por Frente (R\$)
					181.907,60
					199.547,28

Evento	Item Org	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtd.	Total por Frente (R\$)
6	5.0.2.	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALÇAO), AF_05/2021	M	82,32	44,80
6	5.0.3.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL, AF_05/2021	M2	38,00	19,00
6	5.0.4.	PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO, AF_05/2021	M2	16,25	8,00
6	5.0.5.	Forn. e implantação placa sinaliz. semi-refletiva	m²	2,00	1,00
6	5.0.6.	Confeção de suporte e travessa para placa de sinalização	und	6,00	3,00
7	Evento	CALÇADA DE PASSEIO	R\$	44.591,89	20.639,95
7	6.0.1.	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA	M³	21,62	10,81
7	6.0.2.	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M³.km	663,02	331,51
7	6.0.3.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_07/2016	M3	30,76	15,38
7	6.0.4.	PISO PODOSTATIL EM PLACAS DE CONCRETO 25 X 25 X 2,5 CM, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	M	288,00	144,00
7	6.0.5.	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	T.km	1.800,00	1.800,00

MARQUES DE SOUZA/RS, 15 de março de 2022

Responsável Técnico: SAMIR MARCOS BATTISTI

CREA / CAU - CREARS 104081

